

## Verslag

Vergadering: overleg waterschap - gemeente – Roompot  
t.b.v slaaphuisjes Sophiastrand

Datum: 11 september 2013

Aanwezig:

Waterschap: [redacted]

Roompot: [redacted]

Gemeente: [redacted]

Notulist:

Bijlage:

--

### 1. Opening

[redacted] heet de aanwezigen welkom.

[redacted] arriveren wat later.

### 2. Verslag vorige overleg

Ter aanvulling op het vorige verslag wordt aangegeven dat het door het waterschap aan te geven absolute peil, gebaseerd wordt op het relatieve peil van, onderkant vloer, **minimaal** 1,50m boven suppletiehoogte.

Verder wordt het verslag vastgesteld.

### 3. Actielijst

De actielijst wordt doorgenomen en aangevuld.

### 4. Voortgang huisjes

[redacted] van het waterschap zijn informeel akkoord met het toepassen van 10 betonnen strandslaaphuisjes. Onder voorbehoud van bestuurlijk akkoord wordt verwacht wordt dat dit via de watervergunning geen probleem voor het waterschap oplevert.

De definitieve tekeningen, voor de bouwvergunning kunnen worden ingediend. Nog een keer vooraf overleggen met de gemeente lijkt niet meer nodig. De eerdere vergunningaanvraag

voor 10 huisjes wordt door [REDACTED] gelijktijdig ingetrokken bij het indienen van de omgevingsvergunning. Het intrekken van de vergunning dient wel apart en schriftelijk te gebeuren.

De omgevingsvergunning en de watervergunning kunnen gecombineerd ingediend worden.

### 5. Voortgang infra

De tekeningen met de duinvoetlijn en de locatie van de huisjes en het trace van de infra wordt overlegd. Aan de tekening van de infra moeten nog details toegevoegd worden zoals de gegevens, afmetingen en locatie van de pompgemalen en persleiding. Van de leidingen moet een sterkte berekening bij de vergunningsaanvraag ingediend worden.

De mogelijkheid om stelconplaten of een andere betonverharding in plaats van een plankier wordt geopperd. Stelconplaten heeft niet de voorkeur van het waterschap, maar is geen onoverkomelijk probleem.

Bij de huisjes komt geen aparte openbare verlichting. Aan de huisjes wordt een verlichtingsarmatuur bevestigd.

Delta kan mee met de planning.

### 6. Planning

De planning wordt doorgesproken en ziet er als volgt uit:

-16 september is er overleg tussen Roompot, waterschap en gemeente over de stand van zaken;

-Wanneer uiterlijk half oktober een juiste gecombineerde aanvraag wordt gedaan kan er half december een vergunning verleend worden. De doorlooptijd van een omgevingsvergunning en een watervergunning is 8 weken);

-Tussen 4 en 11 november wordt de zandsuppletie gestart. Deze werkzaamheden zullen ca. 4 weken duren.

-Het plaatsen van de huisjes is gepland in maart 2014(zo mogelijk eerder).

-In april 2014 moeten de huisjes in de verhuur.

### 7. Acties

<b>actie</b>	<b>wie</b>	<b>status</b>
Er moet nog bestuurlijk akkoord komen van het waterschap	[REDACTED]	Is akkoord, volgende formele beslispunt is de watervergunning
Verdere technische uitwerking en weergave huisjes	[REDACTED]	In behandeling
Verdere technische uitwerking en weergave van trace, dieptes en doorsnedes van de infra	[REDACTED]	In behandeling
Indienen aanvraag omgevingsvergunning en	[REDACTED]	In behandeling

watervergunning		
Eisen van RWS t.b.v. watervergunningvergunning		De samenloop met RWS verzorgt het waterschap
Bevestiging van instemmen met K&L buitendijks		Uitgevoerd
Opsturen informatie betonnen prefab huisjes		Uitgevoerd
Reactie op informatie betonnen prefab huisjes		Uitgevoerd
Intekenen duinvoetlijn		Uitgevoerd, wordt op 11-09 digitaal doorgestuurd aan WSS
Accorderen tekening duinvoetlijn		11-09 reactie

#### 8. Rondvraag

- [REDACTED] vraagt of er contact is geweest met RWS? Volgens [REDACTED] worden de tekeningen door WSS doorgegeven. Er lijken geen grote obstakels te zijn voor RWS. Ook voor RWS is het belangrijk dat dit in de categorie "pilot" valt.
- [REDACTED] geeft aan de tekeningen van de infra door te sturen naar [REDACTED] [REDACTED] zorgt voor het indienen van de vergunning.
- [REDACTED] geeft aan dat het proces rondom de watervergunning versoepeld kan worden wanneer Roompot een motivatie van de gemaakte keuzes en een planning aan de aanvraag toevoeg.

#### 9. Volgende overleg

Er wordt afgesproken dat details bilateraal afgestemd kunnen worden. Mocht er behoefte zijn aan een vervolg afspraak kan dit alsnog later gepland worden.

Overleg 11/9/13

heeft tekening laten maken van situering huisjes tov duinvoet. Deze wordt doorgemaakt naar Waterschap ter controle.

heeft alle leidingen ook al op tekening.  
 vraagt of er stekconplaten mogen liggen ipv vlander.  
 Hij neemt het mee in de aanvraag.

Het toepassen van betonnen huisjes is toegestaan, volgens Waterschap. Definitieve besluitvorming bij vergunningverlening. Nog wel slag om de arm.

Accorderen tekening duinvoetlaan door Waterschap, korte termijn.

Planning is nog hetzelfde

Voorlopig is het niet nodig dat er nog een vervolgoverleg plaatsvindt.