

Verslag

Vergadering: Verlichting kerkgebouw en toren Kortgene

Datum: 24 december 2013

Aanwezig:

■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■

Afwezig met kennisgeving:

Afwezig zonder kennisgeving:

Notulist:

■■■■■■■■■■

Bijlage:

Datum verzending notulen: Per mail 24-12-2013

Per post

1. Opening en kennismaking

2. Rol opdrachtgevers

Het betreft hier een opdracht met gedeeld opdrachtgeverschap, namelijk de kerk voor het gebouw en de gemeente voor de toren.

Afgesproken wordt dat de gemeente optreedt als opdrachtgever en daar kan dan ook de factuur naar toe. De gemeente verzorgt de factuur richting de kerk.

3. Bespreken werkzaamheden

■■■■■■■■■■ is nu eigenaar van installatie bedrijf ■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■ is aanwezig als adviseur.

Het uitgangspunt is het ontwerp zoals door ■■■■■■■■■■ opgesteld. De bedoeling is om vooral accentverlichting aan te brengen om het gebouw beter te presenteren.

Het werk bestaat uit:

Het leveren, aansluiten en monteren van 4 spots aan de gevel onder de ramen. Deze zullen door de beplanting uit het zicht blijven;

Het leveren, aansluiten en monteren van 2 grondspots om de toren te verlichten. Deze zullen in het straatwerk voor de toren aangebracht worden;

Het leveren, aansluiten en monteren van 4 LED strips om de torenspits te verlichten. Deze zullen aan de reling van de toren bevestigd worden.

De voeding wordt vanuit een extra groep in de toren gehaald. De precieze locatie van de verlichting wordt proefondervindelijk vastgesteld, hierover wordt een nadere afspraak op locatie gemaakt.

Het inschakelen van de verlichting zal ongeveer gelijk met de openbare verlichting gaan. Het uitschakelen zal om 23:00 gebeuren.

Er is een astronomische klok geoffreerd, nagevraagd wordt van een TF relais kost.

Bovendien zal er meerprijs worden opgegeven voor een handmatig te bedienden schakelaar voor eventuele evenementen.

De locatie van de aanwezige mantelbuis wordt aangegeven op tekening. Het zal van de plaats van de grondspots afhangen of deze gebruikt zal worden.

Het graafwerk wordt waarschijnlijk door ██████ uitgevoerd, afgesproken wordt dat deze ook het straatwerk kan doen, zodat alle werkzaamheden in een hand blijven. Wel zal na enige tijd het straatwerk nog een keer opgehaald moeten worden.

De verbindingsmoffen worden afgegoten met hars.

4. Planning

██████ gaat de materialen bestellen;

██████ doet een datum voorstel voor locatie bezoek om de juiste plaatse van de armaturen vast te stellen. Dit zal ongeveer februari worden;

Daarna zal de installatie volgen.

5. Datum volgende vergadering

Datum voorstel volgt.

6. Rondvraag

Hier wordt geen gebruik van gemaakt

7. Sluiting