

## Vergaderverslag

Vergadering: Voortgangsoverleg strandslaaphuisjes Sophiastrand  
Datum: 16 september 2013  
Aanwezig: Namens Roompot: [REDACTED]  
Namens waterschap: [REDACTED]  
Namens gemeente: [REDACTED]  
Afwezig met kennisgeving: Gemeente: [REDACTED]  
Notulist: [REDACTED]  
Bijlage:  
Datum verzending notulen: Per mail: Per post

### 1. Opening en mededelingen

[REDACTED] heet de aanwezigen hartelijk welkom. Onderwerp van bespreking zijn de aan te vragen omgevings- en de watervergunning.

### 2. Procedureel

Op 11 september heeft nog een technisch overleg plaatsgevonden. Daaruit blijkt dat er geen beletselen meer zijn om de aanvragen in te dienen. Enkele ondergeschikte punten worden nog uitgewerkt maar kunnen gaande het traject hun beslag krijgen.

Het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2013 met daarin de locatie van de slaaphuisjes is op 29 augustus door de raad vastgesteld. De beroepstermijn loopt tot 24 en met oktober. Mocht er een beroepsschrift c.q. verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend dan zal de gemeente dit onmiddellijk melden. Gevraagd zal dan worden de schorsing alleen op het punt waartegen beroep wordt aangetekend, te laten zien.

[REDACTED] deelt mee dat ook goed is afgestemd met Rijkswaterstaat. Teneinde de voortgang te bespoedigen blijft sprake van een pilot. Via het omgevingsloket kunnen de aanvragen ingediend worden. Vergunningverlening kan formeel plaatsvinden vanaf 25 oktober. Voorzien is dat met het leidingwerk direct na Nieuwjaar gestart zal worden. De huisjes kunnen tussen medio februari en medio maart daadwerkelijk geplaatst worden.

De aanvragen worden ingediend door Roompot, gemeente dan daarbij ondersteunen [REDACTED]. Roompot geeft dit door aan [REDACTED]. De aanvragen worden ingediend bij het digitaal loket. [REDACTED]

De waterwetvergunning staat los van het bestemmingsplan, en hoeft dus niet te wachten totdat het bestemmingsplan rechtskracht heeft. **ACTIE: Roompot**

Beslistermijn voor beide vergunningen is 8 weken.

Het evacuatieplan dient nog opgesteld te worden. Over dat voorschrift en nog eventuele andere voorschriften voeren waterschap en Roompot vooroverleg. **ACTIE:**

De voorschriften worden uitgewerkt door waterschap en aan de gemeente toegezonden.

**ACTIE: waterschap**

Daarna zal de gemeente een conceptevacuatieplan opstellen. **ACTIE: gemeente**

Wanneer het evacuatieplan er is, zal een ambtshalve aanpassing op de Omgevingsvergunning via een milieumelding plaats moeten vinden.

Ten aanzien van het al dan niet doorberekenen van de door Roompot verschuldigde BTW in de bijdrage van de gemeente op de infrastructurele voorzieningen wordt afgesproken dat Roompot door haar specialisten een document laat opstellen. Dit wordt dan toegezonden aan De gemeente doet ook onderzoek naar dit onderwerp. Afhankelijk van de uitkomst verrekent ofwel Roompot, ofwel gemeente de BTW. **ACTIE: Roompot**

Er wordt afgesproken dat Waterschap en gemeente nog hun gedachten laten gaan over wie t.z.t. de feestelijke opening kan verrichten. Tot slot wordt afgesproken dat hoogstwaarschijnlijk geen vervolgoverleg nodig is, als dat toch nodig zou zijn is dat snel te regelen

### 3. Sluiting

sluit de bijeenkomst onder dankzegging aan de aanwezigen.