

Aanleg Toegangspad Beachhouses

Werkwijze:

De betonplaten, die aan de zeezijde hebben gelegen om de gasten naar de beachhouses te leiden zijn opgenomen en in depot geplaatst.

Aan de landzijde van de huisjes vindt een flinke duinvorming plaats. Achter de nieuwe duin ligt een luwte met weinig vegetatie. Deze strook willen we benutten om het pad aan te leggen met de uitgekomen betonplaten.

Daar het duinzand uitermate geschikt is om de platen op te leggen, willen we een strook van 2 meter profileren middels een lasergestuurde leveler op rubber rupsen (tracks). De platen worden dan vanaf het begin over het nieuw te leggen pad aangevoerd en gelegd.

Bovenstaande werkwijze hanteren omdat we:

- Geen gebiedsvreemde stoffen aan voeren, behalve betonplaten,
- Zo weinig mogelijk schade aanbrengen aan de vegetatie,
- De duinvorming de ruimte geven,
- De onderhoudskosten willen beperken.