

KERK KORTGENE - Nog aan te leveren t.b.v. Omgevingsvergunning:

Gemeente

A

Ik adviseer de afmetingen van de nieuwe deur zorgvuldig af te stemmen op het aanwezige metselwerk zodat de in het bouwhistorisch onderzoek beschreven waarde van de verschillende bouwfases zichtbaar blijven en gerespecteerd worden. Omdat dit in de ontwerptekening niet in beeld is gebracht en ook de technische uitwerking van de nieuwe deur en een werkomschrijving ontbreekt, ligt hier nog een opgave om het plan op dit punt nader uit te laten werken.

→ wel technische uitwerking (D-010).

→ geen werkomschrijving

B

Het verplaatsen van de 17^e-eeuwse preekstoel naar de zijkant van de kerkruijmt hangt samen met de nieuwe opstelling in de ruimte. Het aanleveren van de (constructieve) detaillering en een werkplan voor de uitvoering vind ik van belang, evenals het betrekken van deskundige partijen bij de uitvoering om schade aan het historische meubel te voorkomen.

→ wel detaillering voet (D-015)

→ geen (constructieve) detaillering

→ geen werkplan voor uitvoering

→ deskundige partijen bij uitvoering

De preekstoel wordt onder toezicht in delen gedemonteerd en gemonteerd op de achterliggende houten ribben evenzo als de bestaande situatie

C

De vloer in de toren dateert uit de restauratie van 1980 en heeft een hoge, bij het monument passende kwaliteit. Tegen het vervangen bestaat daarom bezwaar. Voor het overbruggen van niveau verschillen bestaan goede alternatieven.

→ vloer toch vervangen!

D

De nieuwe vloer zou in materiaalgebruik en maatvoering goed moeten worden afgestemd op het historische karakter van het interieur en de hierin te handhaven elementen. Ik adviseer een nader uitgewerkt voorstel en monsters van het toe te passen materiaal aan u te laten voorleggen. Daarbij is tevens de vormgeving van de aansluiting van de nieuwe vloer op de aanwezige grafstenen en de voet van de preekstoel een aandachtspunt.

→ keuze vloertegels nog niet gemaakt

→ aansluit details grafsteen-vloer maken

→ verplaatsen kleine grafstenen is nu niet genoemd

Detail blad D-023 aansluiting grafstenen hierbij als bijlage bijgevoegd

E

De voorstellen voor de nieuwe lambrisering, de gedeeltelijke achterzetramen met decoratie van wapens van de vroegere gemeenten op het eiland, de nieuwe gordijnen en de lichtelementen in de vloer vragen om meer samenhang in hun ontwerp. Tegen de voorstellen op zich bestaat geen bezwaar. Ik merk daarnaast op dat de achterzetramen bij voorkeur zo minimaal mogelijk gedetailleerd worden, zonder zichtbare aluminium profielen.

→ definitieve keuzes gordijnen, lichtelementen is nog niet gemaakt

→ geen zichtbare aluminium profielen!

Onderliggend aluminium profiel is vervallen zie tekeningblad D-012.

Architect

1

Aanpassen D-007

Geen brede meranti dekljst. Zo minimaal mogelijk. In ieder geval wit schilderen.

■■■■■■ → detail aanpassen

Is op tekening reeds aangepast op verzoek van ■■■■■■ nu 130 mm i.p.v. 160 mm

2

Diameter verwarmingsbuizen kleiner

■■■■■■ → onderzoeken

Voorstel dit later te onderzoeken als definitieve installateur bekend is